

Lp.	Szacowana ilość wykonanych robót	styczeń 17
		[%]
1.	<b>Wymagania ogólne</b>	83,33%
2.	<b>Dokumenty Wykonawcy</b>	97,04%
3.	<b>Przygotowanie terenu Budowy</b>	85,42%
4.	<b>Roboty drogowe</b>	
	Roboty drogowe (klasa S)	78,58%
	Roboty drogowe (klasa GP)	100,00%
	Węzeł Pruślin	79,81%
	Roboty drogowe (klasa Z)	81,55%
	Roboty drogowe (klasa L)	90,55%
5.	<b>Roboty Mostowe</b>	
	ME-19	39,25%
	ME-20	39,31%
	WE-10	74,69%
	WE-16	91,73%
	WD-8	97,26%
	WD-12	94,03%
	WD-13	84,82%
	WD-15	89,00%
	WD-17	91,08%
	WD-18	88,61%
	WD-21	100,00%
	PP-11	87,41%
	PP-14	89,26%
	PEd-9	83,43%
	PEg-22	94,39%
	Przepusty	62,03%
6.	<b>Roboty branżowe</b>	
	Przebudowa sieci energetycznych	100,00%
	Oświetlenie	65,13%
	Przebudowa sieci gazowych	100,00%
	Przebudowa sieci teletechnicznych	80,96%
	Przebudowa sieci wodociągowej	100,00%
	Przebudowa sieci sanitarnej	100,00%
	Przebudowa sieci deszczowej	95,57%
	Sygnalizacja	100,00%
<b><u>Łącznie</u></b>		<b>84,16%</b>