

Lp.	Szacowana ilość wykonanych robót	kwiecień 17
		[%]
1.	Wymagania ogólne	89,58%
2.	Dokumenty Wykonawcy	97,57%
3.	Przygotowanie terenu Budowy	90,52%
4.	Roboty drogowe	
	Roboty drogowe (klasa S)	91,03%
	Roboty drogowe (klasa GP)	100,00%
	Węzeł Pruślin	81,67%
	Roboty drogowe (klasa Z)	88,98%
	Roboty drogowe (klasa L)	97,74%
5.	Roboty Mostowe	
	ME-19	77,88%
	ME-20	76,46%
	WE-10	85,01%
	WE-16	93,04%
	WD-8	100,00%
	WD-12	100,00%
	WD-13	93,82%
	WD-15	99,85%
	WD-17	95,71%
	WD-18	94,35%
	WD-21	100,00%
	PP-7a	83,43%
	PP-11	90,41%
	PP-14	90,56%
	PEd-9	87,45%
	PEg-22	94,85%
	Przepusty	86,12%
6.	Roboty branżowe	
	Przebudowa sieci energetycznych	100,00%
	Oświetlenie	69,99%
	Przebudowa sieci gazowych	100,00%
	Przebudowa sieci teletechnicznych	91,96%
	Przebudowa sieci wodociągowej	100,00%
	Przebudowa sieci sanitarnej	100,00%
	Przebudowa sieci deszczowej	95,57%
	Sygnalizacja	100,00%
<u>Łącznie</u>		91,37%